

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

„Drogtrans” Sp. Z o.o.

42-200 Częstochowa

Al. Niepodległości 44 m 105

tel. 600-212-065

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mzurów

DZ. NR 505 , 561/18 , OBR. MZURÓW, GMINA NIEGOWA

INVESTOR:

Gmina Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

PROJEKTANT:

~~MAMOS~~

Zakres opracowania obejmuje remont drogi dojazdowej do pól w zakresie nawierzchni drogi . W zakres inwestycji wchodzi roboty drogowe w pasie drogi na działce drogowej nr 505.561/18. .
Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym odcinku .

Kolejność wykonywania prac

- usunięcie wszystkich drzew zlokalizowanych w pasie drogowym
- roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora
- wykonanie konstrukcji jezdni

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Droga o przekroju szlakuowym na przedmiotowym odcinku. Jezdnia bitumiczna o szer. ok. 3,0 m, pobocza gruntowe. Odwodnienie na tereny położone niżej. Na początkowym odcinku istn. Zabudowa dalej brak istniejącej zabudowy. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, że warunki gruntowo - wodne dla przebudowy przedmiotowego odcinka drogi są przeciętne. Sklasyfikowano grupę podłoża jako G2.

W pasie projektowanych obiektów istn. uzbrojenie.

- wodociąg , linie NN

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia - zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników
- praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników
- wykopy dla odwodnienia – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie BHP pracowników
- praca w terenie o znacznym natężeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Eventualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

mgr inż. MAREK MAMOS
upr. bud. nr 123456/1-7
upr. proj. nr 123456/1-7
wzrost 1,70 m, cięciwa 1,70 m